



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	Recapeamento - Transferência Especial - Lote 3	DATA :	14/01/2025	BDI :	23,38%
DESCRIÇÃO:	Recapeamento - Transferência Especial - Lote 3 - Rua Domingos Franco - Rosa Bonin Forner - Vereador Adolfo Nimptz	FONTE	VERSÃO	HORA	MES
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho	SP Obras	196 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	Total parcela
1	Serviços Preliminares	R\$ 2.540,64	100,00 % R\$ 2.540,64				100,00 % R\$ 2.540,64
2	Rua Domingos Franco de Oliveira - Entrada da Cidade	R\$ 90.205,29		100,00 % R\$ 90.205,29			100,00 % R\$ 90.205,29
3	Rua Vereador Adolfo Nimptz	R\$ 142.368,94			100,00 % R\$ 142.368,94		100,00 % R\$ 142.368,94
4	Rua Rosa Bonin Forner	R\$ 55.128,22				100,00 % R\$ 55.128,22	100,00 % R\$ 55.128,22
R\$ 290.243,09			R\$ 2.540,64 R\$ 2.540,64	R\$ 90.205,29 R\$ 92.745,93	R\$ 142.368,94 R\$ 235.114,87	R\$ 55.128,22 R\$ 290.243,09	R\$ 290.243,09

Ricardo Chinaglia
Engenheiro Civil