



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	Ponte de Aduelas - Mato Dentro	DATA :	08/02/2024	BDI :	23,38%%
DESCRIÇÃO:	Construção da ponte de aduelas na região do Mato Dentro	FORTE	VERSÃO	HORA	MES
LOCAL:	"Mato Dentro", Engenheiro Coelho - SP	SICRO NOVO	2023/10 COM DESONERAÇÃO	-	-
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho	SINAPI	2023/12 COM DESONERAÇÃO	85,80%	47,74%
		SIURB	2023/07 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%
		SP Obras	192 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-
		Composições	PRÓPRIA	0,00%	0,00%
					DATA REF.
					01/2024
					01/2024
					10/2023
					12/2023

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	Total parcela
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	R\$ 8.724,38	50,00 %			50,00 %	100,00 %
			R\$ 4.362,19			R\$ 4.362,19	R\$ 8.724,38
2	ESCAVAÇÃO E LIMPEZA DA ÁREA	R\$ 10.596,60	100,00 %				100,00 %
			R\$ 10.596,60				R\$ 10.596,60
3	BERÇO E ENROCAMENTO	R\$ 61.097,83		100,00 %			100,00 %
				R\$ 61.097,83			R\$ 61.097,83
4	ASSENTAMENTO DAS ADUELAS	R\$ 7.229,40		50,00 %	50,00 %		100,00 %
				R\$ 3.614,70	R\$ 3.614,70		R\$ 7.229,40
5	MUROS ALA	R\$ 6.206,71			100,00 %		100,00 %
					R\$ 6.206,71		R\$ 6.206,71
6	LEITO CARROÇÁVEL	R\$ 6.762,29				100,00 %	100,00 %
						R\$ 6.762,29	R\$ 6.762,29
7	GUARDA CORPO	R\$ 2.252,00				100,00 %	100,00 %
						R\$ 2.252,00	R\$ 2.252,00
R\$ 102.869,21			R\$ 14.958,79	R\$ 64.712,53	R\$ 9.821,41	R\$ 13.376,48	R\$ 102.869,21
			R\$ 14.958,79	R\$ 79.671,32	R\$ 89.492,73	R\$ 102.869,21	