



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBRA:	Recapamento Asfáltico de Trechos Críticos de Ruas do Município de Engenheiro Coelho - SP	<b>DATA :</b> 05/03/2024	<b>BDI :</b> 23,38%		
DESCRIÇÃO:	Recapamento asfáltico a ser realizado nos trechos críticos da Rua Secundino Guidotti e embocaduras das ruas João Berton com a Rua Pastor Octávio Scholl, Av. Luiz Fávero com rua Victor Hereman e rua Gentil Cardoso com rua Lauro Barbosa de Oliveira	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
LOCAL:	Rua Secundino Guidotti; Embocaduras: ruaJoão Berton e rua Pastor Octávio Scholl; Av. Luiz Fávero e rua Victor Hereman; Rua Gentil Cardoso e Rua Lauro Barbosa de Oliveira	SINAPI	2024/02 COM DESONERAÇÃO	85,80%	47,74%
CLIENTE:	Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho	SIURB	2024/01 COM DESONERAÇÃO	129,17%	98,72%
		SP Obras	192 COM DESONERAÇÃO	97,78%	-
		Composições Próprias	PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.750,73	100,00 %				100,00 %
			R\$ 1.750,73				R\$ 1.750,73
2	RUA SECUNDINO GUIDOTTI	R\$ 54.435,80	100,00 %				100,00 %
			R\$ 54.435,80				R\$ 54.435,80
3	EMBOCADURAS RUA VICTOR HEREMAN E AV. LUIZ FAVERO	R\$ 36.330,86		100,00 %			100,00 %
				R\$ 36.330,86			R\$ 36.330,86
4	EMBOCADURA RUA JOÃO BERTON E RUA PASTOR OCTÁVIO SCHOLL	R\$ 19.515,08			100,00 %		100,00 %
					R\$ 19.515,08		R\$ 19.515,08
5	EMBOCADURA RUA GENTIL CARDOSO E RUA LAURO BARBOSA	R\$ 6.901,73				100,00 %	100,00 %
						R\$ 6.901,73	R\$ 6.901,73
R\$ 118.934,20			R\$ 56.186,53	R\$ 36.330,86	R\$ 19.515,08	R\$ 6.901,73	R\$ 118.934,20
			R\$ 56.186,53	R\$ 92.517,39	R\$ 112.032,47	R\$ 118.934,20	

Bruno Hansen  
Engenheiro Civil  
CREA: 507.119.289-3/SP